

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
DOT. PŁATNOŚCI W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI
BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZEZ RZEKĘ BUG NA WYSOKOŚCI MIEJSCOWOŚCI NIEMIRÓW – GNOJNO

Lp.	Etap	Zakres rzeczowy prac zgodny z działami robót w „poglądowym” przedmiarze robót	Udział % wartości wykonania zadania	Kwota w PLN brutto
1.	I	Działy*: 1.1 - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, 1.2 - wycinka drzew i krzaków, 1.3 - zdjęcie warstwy humusu, 1.4 - roboty ziemne, 2.14 – przepusty 2.1 - roboty ziemne, 2.2 - kotwy i pale wpijane.	40	
2.	II	Działy*: 2.3 - ścianki szczelne, 2.4 - zbrojenie (w zakresie zbrojenia podpór), 2.7 - beton (w zakresie betonu podpór), 1.5 - podbudowa, 1.6 - nawierzchnia, 1.7 - chodniki z brukowej kostki betonowej, 1.8 - umocnienie skarp, 1.10 - obrzeża betonowe, 2.12 – schody skarpowe,	25	
3.	III	Działy*: 2.4 - zbrojenie (w zakresie zbrojenia ustroju nośnego), 2.5 - sprzężenie obiektu mostowego, 2.6 - podwieszenie pomostu, 2.7 - beton (w zakresie betonu ustroju nośnego), 2.8 - konstrukcja stalowa balustrad, 2.9 - powłokowa izolacja bitumiczna - "na zimno", 2.10 - nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa, 2.11 - odwodnienie płyty pomostu,	25	
4.	IV	Działy*: 3 - instalacje elektryczne, 1.9 - oznakowanie pionowe, 2.13 - inne roboty mostowe.	10	
Suma wydatków:				

* działy robót przedmiaru robót: **1 - część drogowa, 2 - część mostowa, 3 - część elektryczna.**